



HÖGSBY
KOMMUN



UTFÖRANDEINTYG/ENTREPRENÖRSRAPPORT

Anläggande av enskilt avlopp

Fastighetbeteckning	Beslutsdatum	Diariernr
Sökande	Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)	
Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare	
Postadress	Telefon/Mobiltelefon	
Anläggningen är byggd för anslutna enheter		
<input type="checkbox"/> WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt)	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> BDT
<input type="checkbox"/> urin från urinseparerad toalett		

Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet	<input type="checkbox"/> täta rörledningar från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
Slamavskiljare schaktbotten efter placering	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> annat: _____ <input type="checkbox"/> förankrad <input type="checkbox"/> godkännandebevis P-märkt el. dyl., fabrikat: _____	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning våtvoly: _____ m ³
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar <input type="checkbox"/> tät botten <input type="checkbox"/> justerbart utlopp	<input type="checkbox"/> pumpbrunn <input type="checkbox"/> larm totalvoly: _____ m ³ pumpvoly: _____ m ³
Infiltration schaktbotten efter rörläggning	<input type="checkbox"/> utförd som dikeschakt, antal _____ st, å längd _____ m <input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta _____ m ² , antal spridningsledningar _____ st <input type="checkbox"/> moduler fabrikat/modell: _____ antal moduler _____ st storlek på infiltrationen _____ m ²	
	Spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m och högsta grundvattenytan _____ m	
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursten fraktion _____ <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning <input type="checkbox"/> isolering /mäktighet _____	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts <input type="checkbox"/> trycksatt spridningsledare, lutning 0 % <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m
Markbädd schaktbotten efter rörläggning	<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager: _____ m <input type="checkbox"/> typ/fraktion: _____	
	<input type="checkbox"/> tät markbädd med tät markduk i botten <input type="checkbox"/> annat _____ vattnet avleds till _____	
	längd spridningsledningar _____ m	spridningsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m
	längdsamlingsledningar _____ m	längdsamlingsledningarnas placering i förhållande till marken _____ m
	längdsamlingsdjup _____ m	längdsamlingsdjup _____ m
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursten fraktion _____ <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5-10 % har utförts <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning höjd över mark _____ m
	typ av markbäddssand/fraktion: _____ m	
Minireningsverk schaktbotten efter placering	Märke/modell/typ _____	
	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med leverantören: _____	

Sluten tank/ Urintank  schaktbotten efter placering	anslutna enheter <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad/Disk/Tvätt) <input type="checkbox"/> urin från urinseparerad toalett	
	volym _____ m ³	<input type="checkbox"/> tanken är förankrad
	<input type="checkbox"/> nivåalarm är inkopplat, typ _____	
Annan anordning /kompletterande efterrening 		
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg
	<input type="checkbox"/> påträffat grundvatten på _____ m djup	<input type="checkbox"/> påträffat berg på _____ m djup


Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut

är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren

avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Stora avvikelser ska meddelas till Miljö- och bygghkontoret innan avloppsanläggningen anläggs, så att det inte blir problem efteråt som överträdelse av villkoren.

Avvikelser: 

Anläggningen färdigställd: _____ Datum Anläggningen tas i drift: _____ Datum


Entreprenörens underskrift: _____ Namnteckning / _____ Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
- Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

_____ Datum _____ Namnteckning

Bifogas:

- Fotodokumentation gärna med mätsticka och referenspunkter 
- Reviderad situationsplan
- _____

Miljö- och bygghkontorets anteckningar:
